

č. 1

o provedených stavebních pracích za období :

srpen 2021

Poč.příloh :

Zhotovitel:

TELMO a.s.

Štěrboholská 560/73

102 00 Praha10

ÍČ: 47307781

DIČ: CZ47307781

peněžní ústav: **UniCredit BankCzech Republic and Slovakia, a.s.**

číslo účtu:

Objednatel:

Město Rumburk

Třída 9.května 1366/48

408 01 Rumburk

IČ: 261602

DIČ: CZ00261602

peněžní ústav: **Komerční banka a.s.pobočka Rumburk**

číslo účtu: 78-5141630287/0100

SOD č.

Modernizace záznamového zařízení MKDS

Č.z.

408621

Obj.č.:

Číslo a název objektu	Cena dle SOD	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném měsíci	Od zahájení do konce sledovaného období	Zbývá
Montáž	11720,00	0,00	11 720,00	11 720,00	0,00 Kč
Dodávka technologie	134633,00	0,00	134 633,00	134 633,00	0,00 Kč
Doprava	3000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00 Kč
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč
VRN 1%	1493,53	0,00	1 493,53	1 493,53	0,00 Kč
Inženýrská činnost 2%	2987,06	0,00	2 987,06	2 987,06	0,00 Kč
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč
Celkem bez DPH	153 833,59	0,00	153 833,59	153 833,59	0,00 Kč

Za zhotovitele : František Probošt

Datum: 31.8.2021

Podpis:

Razítko:

Za objednatele:

Ing. Jiří Ježek

Datum:

Podpis:

Razítko: