

Harmonogram stavby: 20160011 RUMBURK - Reko AS

Zhotovitel: EKKL a.s.
 Alijeře 582
 76701 Kroměříž

termín předání a převzetí staveniště: do 15.8.2016
 předání a převzetí díla: do 31.5.2017

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	srpen 2016				září 2016				říjen 2016				listopad 2016				prosinec 2016				leden 2017				únor 2017				březen 2017				duben 2017				květen 2017				červen 2017			
				3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1									
20160011	RUMBURK - Reko AS	15.8.2016	29.5.2017	[Solid blue bar]																																											
02	Rekonstrukce atletického stadionu	15.8.2016	29.5.2017	[Solid blue bar]																																											
20160011	Vrhačská loučka	20.2.2017	29.5.2017	[Solid blue bar]																																											
1	Zemní práce	20.2.2017	6.3.2017	[Solid blue bar]																																											
27	Základy	20.2.2017	3.3.2017	[Solid blue bar]																																											
471	Umělé povrchy	3.4.2017	15.5.2017	[Solid blue bar]																																											
569	Podkladní vrstvy umělých povrchů	13.3.2017	10.4.2017	[Solid blue bar]																																											
63	Podlahy a podlahové konstrukce	27.2.2017	20.3.2017	[Solid blue bar]																																											
913	Vybavení sportovišť	17.4.2017	7.5.2017	[Solid blue bar]																																											
96	Bourání konstrukcí	20.2.2017	27.2.2017	[Solid blue bar]																																											
99	Staveništní přesun hmot	20.2.2017	29.5.2017	[Solid blue bar]																																											
VN	Vedlejší náklady	20.2.2017	29.5.2017	[Solid blue bar]																																											
2016B011	Vnitřní travnaté hřiště	17.10.2016	29.5.2017	[Solid blue bar]																																											
561	Travnaté hřiště	13.2.2017	29.5.2017	[Solid blue bar]																																											
871	Automatická závlaha	17.10.2016	28.11.2016	[Solid blue bar]																																											
99	Staveništní přesun hmot	17.10.2016	29.5.2017	[Solid blue bar]																																											
VN	Vedlejší náklady	17.10.2016	29.5.2017	[Solid blue bar]																																											
2016A011	Atletický ovál + sektory	15.8.2016	29.5.2017	[Solid blue bar]																																											
023	Připrava pro el. časomíru	13.2.2017	13.3.2017	[Solid blue bar]																																											
1	Zemní práce	15.8.2016	15.9.2016	[Solid blue bar]																																											
18	Povrchové úpravy terénu	5.9.2016	26.9.2016	[Solid blue bar]																																											
27	Základy	31.10.2016	14.11.2016	[Solid blue bar]																																											
3	Svislé a kompletní konstrukce	24.4.2017	15.5.2017	[Solid blue bar]																																											
471	Umělé povrchy	27.2.2017	24.4.2017	[Solid blue bar]																																											
569	Podkladní vrstvy umělých povrchů	31.10.2016	14.12.2016	[Solid blue bar]																																											
63	Podlahy a podlahové konstrukce	12.9.2016	3.10.2016	[Solid blue bar]																																											
87	Potrubi z trub z plastických hmot	10.10.2016	31.10.2016	[Solid blue bar]																																											
872	Liniové odvodňovací žlaby	24.10.2016	8.11.2016	[Solid blue bar]																																											
88	Potrubi z drenážek	19.9.2016	19.10.2016	[Solid blue bar]																																											
913	Vybavení sportovišť	15.5.2017	29.5.2017	[Solid blue bar]																																											
914	Oplocení	17.4.2017	29.5.2017	[Solid blue bar]																																											
915	Ohraničení ploch-obrubníky	26.9.2016	18.10.2016	[Solid blue bar]																																											
96	Bourání konstrukcí	15.8.2016	29.8.2016	[Solid blue bar]																																											
99	Staveništní přesun hmot	15.8.2016	29.5.2017	[Solid blue bar]																																											
VN	Vedlejší náklady	15.8.2016	29.5.2017	[Solid blue bar]																																											
Nř za měsíc																																															
Nř za rok																																															