

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo






uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění






evidovaná pod číslem:

u objednatele: **23/2022/ORRI, Č.j.: ORRI/39501-2022/5374-20/jenm**

u zhotovitele: **37/ZEPS/2022**

I. Smluvní strany

Název: Město Rumburk
Sídlo: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ: 002 61 602
DIČ: CZ00261602
Zastoupený: Jiřím Pimparou, místostarostou města
E-mail: 
Tel., mob.: 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
Číslo účtu: 
Adresa pro zasílání korespondence,
vč. daňových dokladů: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
Pracovník pověřený jednáním
ve věcech smluvních plnění dodávek
a předání prací: Ing. Dagmar Mertlová,
vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic
E-mail: 
Tel., mob.: 
(dále jen jako „objednatel“)

Název: ZEPS s.r.o.
Sídlo: Lindava 84, 471 58 Cvikov
IČ: 286 88 651
DIČ: CZ28688651
Statutární zástupce: Marek Říha, jednatel
E-mail: 
Tel., mob.: 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 
Pracovník pověřený jednáním
ve věcech smluvních plnění dodávek
a předání prací: Marek Říha, jednatel
E-mail: 
Tel., mob.: 

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „**smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**smluvní strana**“)

Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. XIII, bodu 1 dohody na změně článku III. Termín plnění a článku IV, Cena díla následovně:

II. Termín plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

a) Termín dokončení plnění díla celkově: do 31.12.2022

III. Cena díla

2. Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. 1. a 3 tohoto článku sjednána ve výši:

Celková cena bez DPH:	1.795.528,10 Kč
Cena dodatku č. 1	248.644,30 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	429.276,20 Kč
Cena včetně DPH:	2.473.448,60 Kč

(cena slovy:dvamilionyčtyřístasedmdesáttřítisícčtyřstačtyřicetosm korun českých šedesát haléřů)

Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen na 7. schůzi Rady města dne 21.12.2022 usnesením č. 114/2022/RM7.

Přílohy:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací, dodávek a služeb

V Rumburku dne:

V Rumburku dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Jiří Pimpara
místostarosta města Rumburk

Marek Říha
jednatel

Jiří
Pimpara
Digitálně podepsal
Jiří Pimpara
Datum: 2022.12.22
10:26:39 +01'00'

Marek
Říha
Podepsal Marek Říha
DN: cn=Marek Říha, c=CZ,
o=ZEPS s.r.o., ou=1,
email=riha.m@zeps.cz
Datum: 2022.12.22 15:28:08
+01'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022116

Stavba: Město Rumburk_Dokončení mostu ul. Sukova po firmě RAF

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 8. 2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 044 172,40
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 044 172,40	Výše daně 429 276,20
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	2 473 448,60

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022116

Stavba: Město Rumburk_Dokončení mostu ul. Sukova po firmě RAF

Místo: Datum: 17. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 044 172,40	2 473 448,60
002	SO 201 - práce dle rozpočtu stavby	847 344,80	1 025 287,21
003	SO 201 - práce mimo rozpočet - nutné k provedení díla	1 196 827,60	1 448 161,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Rumburk_Dokončení mostu ul. Sukova po firmě RAF

Objekt:

002 - SO 201 - práce dle rozpočtu stavby

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 8. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

847 344,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	847 344,80	21,00%	177 942,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 025 287,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Město Rumburk_Dokončení mostu ul. Sukova po firmě RAF

Objekt: **002 - SO 201 - práce dle rozpočtu stavby**

Místo: Datum: 17. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	847 344,80
HSV - Práce a dodávky HSV	35 000,00
0 - Všeobecné konstrukce a práce	35 000,00
3 - Svislé konstrukce	374 960,00
7 - Přidružená stavební výroba	48 743,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	388 641,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Město Rumburk_Dokončení mostu ul. Sukova po firmě RAF

Objekt:

002 - SO 201 - práce dle rozpočtu stavby

Místo:

Datum: 17. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							847 344,80
D	HSV		Práce a dodávky HSV				35 000,00
D	0		Všeobecné konstrukce a práce				35 000,00
1	K	02720	ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ (po dobu zabezpečovacích prací)	KPL	1,000	35 000,00	35 000,00
D	3		Svislé konstrukce				374 960,00
2	K	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (provedení vnějších říms)	M3	16,000	18 500,00	296 000,00
3	K	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B (vyztuž vnějších říms)	T	1,316	60 000,00	78 960,00
D	7		Přidružená stavební výroba				48 743,20
4	K	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VRSTVOU	M2	38,200	996,00	38 047,20
5	K	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	38,200	280,00	10 696,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				388 641,60
6	K	931182	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM (vnější římsy)	M2	1,500	2 300,00	3 450,00
7	K	936501	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ	KG	34,524	1 900,00	65 595,60
8	K	936502	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK - dodávka a montáž uřezaných kotev říms a konzolí pro horkovod	KG	393,200	280,00	110 096,00
9	K	931133	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM - vnější římsy	M3	0,015	850 000,00	12 750,00
		936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI - DODÁVKA	ks	24,000	3 150,00	75 600,00
			D+M KONSTRUKCE PRO ZAVĚŠENÍ HORKOVODU	KS	18,000	6 175,00	111 150,00
			ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO PROVIZORNÍHO PODEPŘENÍ HORKOVODU - ODŘEZÁNÍ PROFILŮ LEMUJÍCÍCH TRUBKY HORKOVODU	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00

SOD		VCP		MP	
Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
	673 906,10		225 813,50		-52 374,80
1,000	35 000,00	0,000		0,000	
14,429	266 936,50	1,571	29 063,50	0,000	
1,316	78 960,00	0,000		0,000	
85,500	85 158,00	0,000		-47,300	-47 110,80
57,000	15 960,00	0,000		-18,800	-5 264,00
1,500	3 450,00	0,000		0,000	
34,524	65 595,60	0,000		0,000	
393,200	110 096,00	0,000		0,000	
0,015	12 750,00	0,000		0,000	
0,000	0,00	24,000	75 600,00	0,000	
		18,000	111 150,00		
		1,000	10 000,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Rumburk_Dokončení mostu ul. Sukova po firmě RAF

Objekt:

003 - SO 201 - práce mimo rozpočet - nutné k provedení díla

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 8. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 196 827,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 196 827,60	21,00%	251 333,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 448 161,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Rumburk_Dokončení mostu ul. Sukova po firmě RAF

Objekt:

003 - SO 201 - práce mimo rozpočet - nutné k provedení díla

Místo:

Datum: 17. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 196 827,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	704 717,80
HSV - Práce a dodávky HSV	228 969,80
0 - Všeobecné konstrukce a práce	67 392,40
1 - Zemní práce	111 677,40
2 - Zakládání	49 900,00
PSV - Práce a dodávky PSV	58 140,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	58 140,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	205 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	75 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	65 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	45 000,00
VRN6 - Územní vlivy	20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Město Rumburk_Dokončení mostu ul. Sukova po firmě RAF

Objekt:

003 - SO 201 - práce mimo rozpočet - nutné k provedení díla

Místo:

Datum: 17. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 196 827,60
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							704 717,80
1	K	938532111	Broušení nerovností mostovky	m2	85,500	450,00	38 475,00
2	K	93990112R	Broušení hran	m	48,000	245,00	11 760,00
3	K	94490	OCHRANNÁ KONSTRUKCE - odstranění podlahy stávajícího bednění říms a provedení nové vč. prodloužení	M2	57,600	2 150,00	123 840,00
4	K	94890	PODPĚRNÉ SKRUŽE - ODSTRANĚNÍ - podskrúžení z koryta vodoteče	M3OP	789,120	465,00	366 940,80
5	K	94894	PODPĚRNÉ SKRUŽE - DOPRAVNÉ ZPĚT NÁJEMCI	kpl	1,000	55 000,00	55 000,00
6	K	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	19,764	5 500,00	108 702,00
VV					(4,5*15+15,3*4,2)*0,15	19,764	
D HSV Práce a dodávky HSV							228 969,80
D 0 Všeobecné konstrukce a práce							67 392,40
7	K	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	57,270	560,00	32 071,20
VV					57,27 "zemina"	57,270	
VV					Součet	57,270	
8	K	014121	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) - beton	M3	28,764	800,00	23 011,20
VV					9+19,764	28,764	
9	K	014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) - likvidace izolace říms	m3	0,420	5 500,00	2 310,00
10	K	R00002	HAVARIJNÍ A POVODŇOVÝ PLÁN - zpracování a projednání	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
D 1 Zemní práce							111 677,40
11	K	113168	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 20KM - odstranění silničních panelů z koryta vodoteče	M3	9,000	2 100,00	18 900,00
12	K	124731	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR. I, ODVOZ DO 1KM	M3	57,270	1 620,00	92 777,40
D 2 Zakládání							49 900,00
13	K	261614	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ TR VI NA POVRCHU D DO 35MM -jádrové vrtý pro talířové kotvy říms	M	6,000	3 650,00	21 900,00
14	K	285394	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONARSKÉ VÝZTUŽE D DO 25MM DO VRTŮ - vlepování kotev říms vč plastmaltv	KUS	40,000	700,00	28 000,00
D PSV Práce a dodávky PSV							58 140,00

SOD		VCP		MP	
Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
1 187 217,60		15 000,00		-5 390,00	
85,500	38 475,00	0,000		0,000	
70,000	17 150,00	0,000		-22,000	-5 390,00
57,600	123 840,00	0,000		0,000	
789,120	366 940,80	0,000		0,000	
1,000	55 000,00	0,000		0,000	
19,764	108 702,00	0,000		0,000	
57,270	32 071,20	0,000		0,000	
57,270	57,270				
28,764	23 011,20	0,000		0,000	
28,764					
0,420	2 310,00	0,000		0,000	
1,000	10 000,00	0,000		0,000	
9,000	18 900,00	0,000		0,000	
57,270	92 777,40	0,000		0,000	
6,000	21 900,00	0,000		0,000	
40,000	28 000,00	0,000		0,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				58 140,00
15	K	71138102r	Provedení pečutí vrstvy izolace	m2	85,500	680,00	58 140,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				205 000,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				75 000,00
16	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	...	1,250	60 000,00	75 000,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				65 000,00
17	K	032103000	Náklady na stavební buňky, přesuny techniky a materiálů	...	1,000	65 000,00	65 000,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				45 000,00
18	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	45 000,00	45 000,00
D	VRN6		Územní vlivy				20 000,00
19	K	061002000	Vliv klimatických podmínek	...	1,000	20 000,00	20 000,00

Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
85,500	58 140,00	0,000		0,000	
1,000	60 000,00	0,250	15 000,00	0,000	
1,000	65 000,00	0,000		0,000	
1,000	45 000,00	0,000		0,000	
1,000	20 000,00	0,000		0,000	